

**МЕРОПРИЯТИЯ**  
по подготовке объектов ООО "КонцессКом"  
к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг.

02.04.2026 г.

| № п/п                                                                                                               | Наименование мероприятия                                                                              | Ед. измер. | Кол-во, объем |      |   | Финансовые средства |            | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, (Ф.И.О.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|---|---------------------|------------|-----------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                     |                                                                                                       |            | План          | Факт | % | План                | Факт       |                 |                                     |
| 1                                                                                                                   | 2                                                                                                     | 3          | 4             | 5    | 6 | 7                   | 8          | 9               | 10                                  |
| <b>ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ</b>                                                                                               |                                                                                                       |            |               |      |   |                     |            |                 |                                     |
| <b>1. Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей и оборудования, правобережной и левобережной частей города</b> |                                                                                                       |            |               |      |   |                     |            |                 |                                     |
| 1.1                                                                                                                 | Реконструкция тепловых сетей левобережной части города, в том числе:                                  | км.        | 2,302         |      |   | 84 207,73           | 0,00       |                 |                                     |
| 1.1.1                                                                                                               | Реконструкция сетей теплоснабжения на участке 19ТУ-11-19ТУ16, Рижская 41, Привокзальная 1             | км.        | 1,65          | 0    | 0 | 54 687,46           | 0,00       | 15.09.2026      | Р.А. Кулиев                         |
| 1.1.2                                                                                                               | Реконструкция сетей тепловодоснабжения на участке камера ТК-24- Береговая, 45 (точка К)               | км.        | 0,65          | 0    | 0 | 29 520,27           | 0,00       | 15.09.2026      | Р.А. Кулиев                         |
| <b>2. Капитальный ремонт</b>                                                                                        |                                                                                                       |            |               |      |   |                     |            |                 |                                     |
| 2.2                                                                                                                 | Капитальный ремонт                                                                                    | шт.        |               |      |   | 7 187,00            | 0,00       |                 |                                     |
| 2.2.1                                                                                                               | Капитальный ремонт АИ-20 ПАЭС-2                                                                       | шт.        | 1             | 0    | 0 | 4 800,00            | 0,00       | 15.09.2026      | Каримов Ф.Я.                        |
| 2.2.2                                                                                                               | Амбразура горелок котлового агрегата КВГМ-50-150 №1                                                   | шт.        | 1             | 0    | 0 | 77,00               | 0,00       | 15.09.2026      | Шамаев Р.Б.                         |
| 2.2.3                                                                                                               | Ремонт фильтра ФиГпа №2 КВГМ-50                                                                       | шт.        | 1             | 0    | 0 | 465,00              | 0,00       | 15.09.2026      | Шамаев Р.Б.                         |
| 2.2.4                                                                                                               | Ремонт газохода и примыкания к железобетонной трубе Н=100 м, частичная замена обшивки и теплоизоляции | шт.        | 1             | 0    | 0 | 150,00              | 0,00       | 15.09.2026      | Шамаев Р.Б.                         |
| 2.2.5                                                                                                               | Капитальный ремонт амбразуры горелки КА-1 ДЕ-25/1                                                     | шт.        | 1             | 0    | 0 | 180,00              | 0,00       | 15.09.2026      | Шамаев Р.Б.                         |
| 2.2.6                                                                                                               | Капитальный ремонт пластинчатых теплообменников №1,3 - замена пластин и уплотнительных резинок        | шт.        | 2             | 0    | 0 | 350,00              | 0,00       | 15.09.2026      | Шамаев Р.Б.                         |
| 2.2.7                                                                                                               | Капитальный ремонт амбразуры горелки КА-1 ДЕ-25/2                                                     | шт.        | 1             | 0    | 0 | 165,00              | 0,00       | 15.09.2026      | Шамаев Р.Б.                         |
| 2.2.12                                                                                                              | Капитальный ремонт участка сетей ул. Бакинская 13,15 на участке 4ТК-8-4ТК-9                           | км.        | 0,134         | 0    | 0 | 1 000,00            | 0,00       | 15.09.2026      | Р.А. Кулиев                         |
| <b>3. Текущий ремонт</b>                                                                                            |                                                                                                       |            |               |      |   |                     |            |                 |                                     |
| 3.1                                                                                                                 | Текущий ремонт основного и вспомогательного котельного оборудования, в том числе:                     |            |               |      |   | 5 445,00            | 0,00       |                 |                                     |
| 3.1.1                                                                                                               | насос, ремонт торцевых уплотнений                                                                     | шт.        | 11            | 0    | 0 | 180,00              | 0,00       | 15.09.2026      | Шамаев Р.Б.                         |
| 3.1.2                                                                                                               | Горелки                                                                                               | шт.        | 9             | 0    | 0 | 150,00              | 0,00       | 15.09.2026      | Шамаев Р.Б.                         |
| 3.1.3                                                                                                               | газоходы                                                                                              | шт.        | 1             | 0    | 0 | 60,00               | 0,00       | 15.09.2026      | Шамаев Р.Б.                         |
| 3.1.4                                                                                                               | датчики                                                                                               | шт.        | 1             | 0    | 0 | 46,00               | 0,00       | 15.09.2026      | Кузнецов Д.В.                       |
| 3.1.5                                                                                                               | электродвигатели                                                                                      | шт.        | 14            | 0    | 0 | 1200,00             | 0,00       | 15.09.2026      | Каримов Ф.Я.                        |
| 3.1.6                                                                                                               | вентилятор                                                                                            | шт.        | 10            | 0    | 0 | 23,00               | 0,00       | 15.09.2026      | Шамаев Р.Б.                         |
| 3.1.7                                                                                                               | дымосос                                                                                               | шт.        | 10            | 0    | 0 | 24,00               | 0,00       | 15.09.2026      | Шамаев Р.Б.                         |
| 3.1.8                                                                                                               | деаэратор                                                                                             | шт.        | 4             | 0    | 0 | 60,00               | 0,00       | 15.09.2026      | Шамаев Р.Б.                         |
| 3.1.9                                                                                                               | котлы                                                                                                 | шт.        | 8             | 0    | 0 | 120,00              | 0,00       | 15.09.2026      | Шамаев Р.Б.                         |
| 3.1.10                                                                                                              | теплообменное оборудование                                                                            | шт.        | 8             | 0    | 0 | 420,00              | 0,00       | 15.09.2026      | Шамаев Р.Б.                         |
| 3.1.11                                                                                                              | запорная арматура                                                                                     | шт.        | 4             | 0    | 0 | 1215,00             | 0,00       | 15.09.2026      | Шамаев Р.Б.                         |
| 3.1.12                                                                                                              | фильтры                                                                                               | шт.        | 12            | 0    | 0 | 465,00              | 0,00       | 15.09.2026      | Шамаев Р.Б.                         |
| 4                                                                                                                   | Замена запорной арматуры тепловых сетей                                                               | шт.        | 4             | 0    | 0 | 182,00              | 0,00       | 15.09.2026      | Кулиев Р.А.                         |
| 5                                                                                                                   | Восстановление гидроизоляции тепловых камер                                                           | шт.        | 5             | 0    | 0 | 300,00              | 0,00       | 15.09.2026      | Кулиев Р.А.                         |
| 6                                                                                                                   | Замена вводных автоматических выключателей ГВ-1 ГВ-2 в РУ 0,4/0,4 кВ 2 10/0,4 кВ 630 кВА ДЕ-25/1      | шт.        | 2             | 0    | 0 | 200,00              | 0,00       | 15.09.2026      | Каримов Ф.Я.                        |
| 7                                                                                                                   | Ремонт трубопровода ду 500                                                                            | шт.        |               | 0    | 0 | 500,00              | 0,00       | 15.09.2026      | Шамаев Р.Б.                         |
| 8                                                                                                                   | Ремонт кровли, бытовых помещений                                                                      | шт.        |               | 0    | 0 | 300,00              | 0,00       | 15.09.2026      | Кулиев Р.А.                         |
| <b>ВСЕГО</b>                                                                                                        |                                                                                                       |            |               |      |   | <b>96 839,7</b>     | <b>0,0</b> |                 |                                     |

Генеральный директор

А.Е. Зубович